

监 理 日 志

工程名称: 时代上汽动力电池有限公司5.7MW分布式光伏发电项目

日期	2019年6月15日星期六	气候	多云	气温	34/22℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	34人				
施工机械动态:	吊车两辆				
施工部位进度情况	PACK仓库屋顶安装逆变器支架、吊装分散组件、小车厢钢结构安装。PACK仓库屋面MC4接头压接。				
检查发现的问题	现场巡视发现PACK仓库屋面MC4接头压接不良。				
处理措施、意见、结果	已现场要求立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	王明官		总监签阅		