

监 理 日 志

工程名称: 时代上汽动力电池有限公司5.7MW分布式光伏发电项目

日期	2019年6月20日 星期四	气候	小雨转暴雨	气温	25℃/21℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	28人				
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	因今天下雨, 现场没有施工。				
检查发现的问题	箱变因昨天时代上汽厂方举行竣工典礼, 箱变还没有吊装到位, 逆变器、电缆未到场, 影响施工进度。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王明俊		总监签阅		