

监 理 日 志

工程名称: 时代上汽动力电池有限公司屋顶5MW分布式光伏项目

日期	2019年6月21日星期五	气候	小雨转阴	气温	28℃/20℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 28 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 18℃		
施工部位 进度 情况	因今天下雨, 现场没有施工.				
检查发现的 问题	箱变未吊装到位, 逆变器及电缆未到场. PACK仓库屋面组件未用压块固定, 已通知总包项目经理.				
处理措施、 意见、 结果					
协调内容或 其他					
记录人	王明官		总监签阅		