

监 理 日 志

工程名称: 时代上汽动力电池有限公司屋顶5.7MW分布式光伏项目

日期	2019年6月22日星期六	气候	阴转中雨	气温	28℃/18℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	28人				
施工机械动态:	吊车一辆				
施工部位 进度情况	N车车棚钢结构安装。一期 一期 光伏调试。因下雨,屋面没有施工。				
检查发现的问题	逆变器及高压电缆未到场,影响工程进度。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王明俊	总监签阅			