

监 理 日 志

工程名称: 时代上汽动力电池有限公司屋顶5.7MW分布式光伏项目

日期	2019年6月23日星期日	气候	多云	气温	28°C/20°C
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 12人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	小车车棚钢结构刷漆, 一二次预制包电气设备调试.				
检查发现的问题	小车车棚棚顶檩条的工人, 安全帽未系带.				
处理措施、意见、结果	现场已要求改正.				
协调内容或其他					
记录人	王明官		总监签阅		