

监 理 日 志

工程名称: 辰中科技1.11MW分布式光伏发电项目

日期	2019年3月27日星期三	气候	小雨	气温	12℃~20℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	搅拌机 1台				

施工部位进度情况: 施工人员制作水泥基础, 下午下雨未施工.

检查发现的问题: 个别U型螺栓外露长度不符合图纸设计标准

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

记录人	李连明	总监签阅	苗宇明
-----	-----	------	-----