

监 理 日 志

工程名称: 康中科技 171kW 分布式屋顶光伏发电项目

日期	2019年3月1日 星期一	气候	晴	气温	8℃~17℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态: 搅拌机一台					
施工部位进度情况	施工完成3号楼现场浇筑水泥基础, 脱模后的水泥基础浇水养护.				
检查发现的问题	经现场巡视检查, 测量水泥基础间距不符合图纸设计要求.				
处理措施、意见、结果	现场即时告知, 已整改完成.				
协调内容或其他					
记录人	李建新	总监签阅	苗少刚		