

监 理 日 志

工程名称: 欣丰科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

日期: 2019年4月12日 星期五 气候: 晴 气温: 11℃~19℃

监理人员动态: 1人

施工方人员动态: 17人

施工机械动态: 搅拌机 1台

材料进场、取样见证、合格情况:
 桥架、支架、逆变器进场。
 符合图纸设计要求。

施工部位进度情况:
 施工人员在现场3号楼修复水泥基础。桥架、支架、
 逆变器材料进场, 切割支架, 准备明天吊装。

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他
 切割支架, 要求施工人员带耳塞、护目镜。

记录人: 李建新 总监签阅: 苗宇明