

监 理 日 志

工程名称: 榆中科技 171MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 4 月 13 日 星期六	气候	晴	气温	12℃~21℃
监理单位动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 沙、石、水泥材料进场, 合格				
施工方人员动态: 17人					
施工机械动态: 搅拌机 1台 吊车 1台					
施工部位进度情况	沙、石、水泥材料进场, 2号楼吊装, 合理2号楼屋面主土拉贝, 以防下雨堵塞厂区下水管道, 2号楼现场白井浇筑水泥基础, 昨天切割完的支架, 今天下午吊装至1号楼彩钢瓦屋面, 并分散至指定位置, 明安装。				
检查发现的问题	2号楼主土拉贝过多。				
处理措施、意见、结果	安排施工人员立即处理, 以防下雨天堵塞厂区下水管道。				
协调内容或其他					
记录人	李建明	总监签阅	苗少明		