

监 理 日 志

工程名称: 般中科技 171MW 分布式光伏发电次日

日期	2019 年 4 月 14 日 星期六	气候	晴	气温	9℃ - 20℃
----	---------------------	----	---	----	----------

监理人员动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况:
施工方人员动态: 17人	
施工机械动态: 搅拌机1台	

施工进度情况	1. 2号楼屋顶白井, 放线, 摆放模具, 现场浇筑水泥基础。 2. 3号楼脱模后的水泥基础浇水养护。 3. 1号楼彩钢瓦屋面安装支架。
--------	--

检查发现的问题	
---------	--

处理措施、意见、结果	
------------	--

协调内容或其他	巡视 1. 2. 3 号楼施工情况, 检测 3 号楼水泥基础强度。 检测 2 号楼 U 型螺栓外露长度。
---------	---

记录人	李 建明	总监签阅	苗 守明
-----	------	------	------