

监 理 日 志

工程名称: 辰丰科技 1.71MW分布式		气候: 晴	气温: 15℃~25℃
日期: 2019年4月17日 星期三	材料进场、取样见证、合格情况: 立柱支架进场, 符合图纸设计要求。		
监理人员动态: 1人			
施工方人员动态: 11人			
施工机械动态: 搅拌机1台 吊车1台			
施工部位 进度情况	立柱支架进场, 吊装至3号楼进行分散。 2号楼水泥基础浇水养护。 1号楼砌墙至屋面安装支架。		
检查发现的问题	吊装前现场未设立安全警戒线。		
处理措施、意见、结果	停止吊装, 要求拉好安全警戒线 再进行吊装。		
协调内容或其他	带支架进场, 开始验收。		
记录人: 李连成	总监签阅: 徐耀忠		