

监 理 日 志

工程名称: 辰丰科技 171MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 4 月 2 日 星期二	气候	阴	气温	11℃~17℃
监理单位动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 沙石材料进场 合格				
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态: 搅拌机 1台 吊车 1台					
施工部位进度情况	沙石材料进场, 吊车吊运至 3 号楼施工屋面. 施工人员自拌现场浇筑水泥基础, 脱模后的水泥基础浇水养护				
检查发现的问题	巡视发现个别脱模后的水泥基础表面不平, 有麻面.				
处理措施、意见、结果	现场告知, 要求抹平.				
协调内容或其他					
记录人	李建明	总监签阅	苗少明		