

监 理 日 志

工程名称: 禄中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 4 月 5 日 星期五	气候	晴	气温	13~23℃
监理单位动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态: 搅拌机 1台					
施工进度情况	施工人员3号楼前拌, 现场浇筑水泥基础, 脱模后的水泥基础浇水养护。				
检查发现的问题	脱模后的水泥基础有麻面。				
处理措施、意见、结果	现场告知施工单位, 安排施工人员立即抹平。				
协调内容或其他					
记录人	朱建明	总监签阅	苗沪明		