

监 理 日 志

工程名称: 板中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年5月18日 星期六	气候	多云	气温	16℃~21℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工部位 进度情况	1. 1、2、3号楼吊装交流电缆, 全部上栋。 2. 3号楼吊装并网柜。 3. 3号楼吊装馈线, 中室安装并网柜。 4. 3号楼3、4号配电箱。				
检查发现的问题	吊装时未拉好安全警戒线,				
处理措施、意见、结果	现场停止吊装, 拉好安全警戒线再施工。				
协调内容或其他					
记录人	李建川	总监签阅	徐耀生		