

监 理 日 志

工程名称: 广东科技111计划项目

日期		2019年5月25日 星期六		气候	中雨	气温	11℃~30℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态: 无					材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况		1. 1号楼彩钢瓦屋顶焊接逆变器支架5台。 2. 3号楼屋顶直流电缆敷设3台逆变器。3号楼屋顶 累积敷设9台逆变器。					
检查发现的问题		焊接逆变器支架时未铺防火毯。					
处理措施、意见、结果		停止焊接施工。铺好防火毯后再施工。					
协调内容或其他							
记录人		李建新		总监签阅		陈耀生	