

监 理 日 志

工程名称: 顺中科技1.11MW分布式光伏发电项目

日期: 2019年6月3日 星期一 气候: 晴 气温: 21℃~30℃

材料进场、取样见证、合格情况:

监理人员动态: 1人

施工方人员动态: 4人

施工机械动态: 无

施工部位、进度情况:

1. 施工人员3号楼屋面焊接扁铁。
2. 施工人员3号楼檐口扁铁焊接面清除焊渣。
3. 施工人员3号屋面焊接完成可扁铁刷防锈漆。

检查发现的问题:

经巡视检查发现,个别扁铁焊渣未清除彻底。

处理措施、意见、结果:

现场告知,清除完成。

协调内容或其他:

记录人: 李建刚 总监签阅: 陈耀生