

监 理 日 志

工程名称: 侯书林171MW分布式光伏发电工程

日期	2019年6月5日星期三	气候	晴	气温	24℃~34℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进展情况	1. 施工队3号塔架安装提升200块。 2. 施工队3号塔架85度全部放完。				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他	第二批组件共1000块, 经昨天第三方检测, 不合格率 为1%, 大于施工要求5%, 施工单位联系组件厂家, 要求重新发货。				
记录人	李建国	总监签阅	徐瑞生		