

监 理 日 志

工程名称: 顺中科技1.11MW分布式光伏发电项目

日期	2019年6月7日 星期五	气候	晴朗	气温	20℃~28℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 施工人员3号桥架安装完毕, 累计完成60块。 2. 施工人员3号桥架紧固, 调整压块。 3. 施工人员整理3号桥架屋面的交流、直流电缆拐弯处增加防护。				
检查发现的问题	1. 个别压块未紧固。 2. 桥架拐弯处的交流、直流电缆未防护, 有磨损隐患。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李连刚	总监签阅	徐耀生		