

监 理 日 志

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 07 月 29 日 星期一	气候	晴	气温	29-37℃
监理人员动态: 1人			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态: 打桩机1台, 曲臂车1台,					
施工 部位 进度 情况	1. 屋面围栏立杆打桩加工. 2. 1#厂房檩条加固完成20处.				
检查 发现 的 问题	巡视工地, 检查现场安全文明施工和施工质量及进度. 检查现场以劳保用品使用情况. 检查施工车辆. 检查项目部降尘措施落实情况. 检查项目部降尘措施 已落实.				
处理 措施 、 意见 、 结果					
协调 内 容 或 其 他					
记录人				总监签阅	