

监 理 日 志

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年07月31日星期三	气候	晴	气温	28-37℃
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: 无。					
施工部位 进度情况	1. 屋面围栏立柱材料加工。 2. 1#屋面围栏立柱安装完成10米, 累计完成35米。				
检查发现的问题	1. 收到监理通知单回复, 复查整改情况, 符合规范要求。 2. 施工单面项目部承诺以增派人手整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	常育	总监签阅	徐瑞生		