

监 理 日 志

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年08月03日 星期六	气候	晴	气温	26-34℃
监理人员动态: 1人			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	1. 屋面围栏主杆排布加工, 电装完成130米, 共计完成178米。				
检查 发现 的问 题	巡视工地, 检查现场施工质量和安全文明施工情况。 经查, 安全文明施工符合要求, 现场施工进度滞后计划进度。				
处理 措施 、意 见、 结果	要求施工单位项目部抓紧落实, 增加现场工人。				
协调 内容 或其 他					
记录人	常莉	总监签阅	徐耀生		