

监 理 日 志

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年08月09日 星期五	气候	阵雨	气温	26-29℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 2人10名 管理人员2人 施工机械动态: 曲臂车1台		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工部位进度情况	1. 厂房加固完成200处。 2. 1#厂房屋面围栏安装钢丝绳40米 共计完成640米。				
检查发现的问题	1. 巡视工地, 检查现场施工质量、进度、安全文明: 检查台风前防范工作 经查现场已按监理联系单要求布置好现场 现场材料设备已设置防风刮措施 屋面完工场清料净。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	组织召开第二次工地例会。				
记录人	常青	总监签阅	徐光生		