

监 理 日 志

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年08月13日 星期二	气候	阴	气温	26-34℃
监理人员动态: 1人.			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员4人, 工人10人.					
施工机械动态: 吊车2台.					
施工 部位 进度 情况	1. 2#屋面围檩钢绳安装20米, 共计完成900米. 2. 1#厂房加固完成15处, 预计明天完成. 3. 1#厂房屋面夹梁开始安装.				
检查 发现 的问 题	巡视现场, 检查现场施工质量、进度、安全防护. 复查现场安全文明工作到位, 质量符合要求. 施工进度滞后.				
处理 措施 、意 见、 结果	组织施工方进行现场进度专题会, 对施工进度计划的落实制约措施, 确保进度计划顺利完成.				
协调 内容 或其 他					
记录人	常青	总监签阅	徐耀生.		