

监 理 日 志

工程名称：江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年08月14日星期三	气候	晴	气温	25-34℃
监理人员动态： 1人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 工人10人，管理人员5人。					
施工机械动态： 挖掘机2台。					
施工部位 进度情况	1. 2#屋面围框立柱安装130米。 2. 1#厂房加固完成150处。 3. 1#厂房屋面夹具安装完成约0.2mw。				
检查发现的 问题	巡视工地，检查现场施工质量进度，安全文明施工。 现场安全文明施工到位，劳保用品使用齐全，规范。 措施到位，现场施工质量符合要求，进度有滞后。				
处理措施、 意见、 结果	要求施工单位项目部按进度专题会议落实2人人数 施工单位明天增加工人，督促施工单位项目部明天 对新增工人进行岗前交底培训。				
协调内容 或其他					
记录人	李有	总监签阅	徐耀生。		