

监 理 日 志

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 08 月 27 日 星期二	气候	晴	气温	26-36℃
监理人员动态: 1人			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态: 32人					
施工机械动态: 吊车3台					
施工 部位 进度 情况	1. 1#屋面组件安装完成至 0.25mw. 2. 2#、3#屋面组件吊运到位.				
检 查 发 现 的 问 题	1. 验收2#、3#屋面支架, 有短边未清理, 某处不符合要求. 2. 组件吊装时未拉警戒线.				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	口头现场提出立即整改. 施工单位已改正, 符合要求.				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	陈莉	总监签阅	徐耀生.		