

监 理 日 志

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年08月30日 星期五	气候	晴	气温	25-31℃
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	吊车1台、电焊机2台				
施工部位 进度情况	1. 2#厂房组件安装完成0.2MW, 累计全部完成。 2. 3#厂房加焊。组件安装完成至0.4MW。 3. 组件串装。				
检查发现的 问题	巡视工地: 发现: 1. 组件安装现场工人吸烟。				
处理措施、 意见、结果	现场制止, 要求改正。 已改正, 符合要求。				
协调内容或 其他					
记录人	李勇		总监签阅	傅耀生。	