

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月10日星期五	气候	多云	气温	17-28°C
监理人员动态: 王炳强 施工方人员动态: 6人 施工机械动态: 吊车一台			材料进场、取样见证、合格情况		
施工部位 进度情况	北车棚立柱安装65个				
检查发现的问题	检查车棚钢架安装, 北车棚立柱安装前有10个基坑未清理, 钢架已安装完, 监理人员发现后与总包沟通, 施工单把10个已完成的立柱拆除清理垃圾后重新安装。				
处理措施、意见、结果	充电桩已经可以浇筑施工, 与总包沟通尽快完成。南车棚光面要求整体变更, 把整个车棚用新钢瓦连起来, 总包需要重新确定方案。				
协调内容或其他	召开周例会。				
记录人	王炳强	总监签阅	徐耀生		

