

监 理 日 志

工程名称: 鑫和阳常州光阳分布式光伏发电项目

日期	2019 年 8 月 19 日 星期一	气候	阴转晴	气温	23℃/31℃
监理人员动态: <u>杨振宇</u>			材料进场、取样见证、合格情况: <u>检修通道格栅到货</u>		
施工方人员动态: <u>25人</u>					
施工机械动态: <u>吊车一辆</u>					
施工 部位 进度 情况	1. 下墙桥架吊装. 2. CK仓库、CKH机加车间、CK零件、CK散件车间防雷接地安装、桥架安装. 3. 检修通道格栅吊装屋面.				
检查 发现 的 问题	无				
处理 措施 、 意 见 、 结 果	无				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人		<u>杨振宇</u>		总监签阅	
				<u>徐耀生</u>	