

监 理 日 志

工程名称: 鑫和阳常州光伏分布式光伏发电项目

日期	2019年8月23日星期五	气候	多云	气温	25°/35°
监理单位动态:	杨振宇	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 下塘桥架与屋面桥架搭接. 2. 电缆开贯通结束 3. 记录箱安装结束. 4. 放电缆100米.				
检查发现的问题	1. 机加车间脚手架无接地. 2. 脚手架固定不完善.				
处理措施、意见、结果	1. 增加接地至原屋面接地环圈. 2. 重新固定脚手架 3. 整改中				
协调内容或其他	业主张总与运维方查看项目.				
记录人	杨振宇	总监签阅	徐光耀		