

监 理 日 志

工程名称: 金和阳常州光伏分布式光伏发电项目

日期	2019年9月3日星期二	气候	阵雨	气温	22℃/27℃
监理单位动态:	杨振宇	材料进场、取样见证、合格情况: 无 485 电缆进场 3500米.			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 研坝桥梁安装. 2. 研坝敷设直流电缆. 3. 光伏101接线.				
检查发现的问题	1. 个别支架生锈 2. 个别屋面防雷接地扁铁不美观				
处理措施、意见、结果	1. 重新对支架防腐 2. 重新整理屋面扁铁 3. 整改中.				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	徐光耀生		