

监 理 日 志

工程名称: 金和阳常州光伏分布式光伏发电项目

日期	2019年9月6日 星期五	气候	阵雨	气温	22°C/26°C
监理人员动态: 杨振宇			材料进场、取样见证、合格情况: 75 组件 30X46		
施工方人员动态: 45人					
施工机械动态: 吊车二辆					
施工 部位 进度 情况	1. CK零件组件吊运检测. 2. CK零件直流电缆敷设. 3. CK整柜安装. CK柜焊直流电缆敷设.				
检查 发现 的 问题	1. 个别施工员未带安全防护装置不到位 2. 吊装组件安全员出勤不集中. 脱岗.				
处理 措施 、 意见 、 结果	1. 规范施工员安全着装. 2. 规范安全员: 3. 已整改.				
协调 内容 或 其他					
记录人		杨振宇		总监签阅 徐光生	