

监 理 日 志

工程名称: 金和阳常州光伏分布式光伏发电项目

日期	2019年9月15日 星期日	气候	多云转晴	气温	21℃/28℃
监理单位动态:	杨振宇		材料进场、取样见证、合格情况: 285组件3车		
施工方人员动态:	60人				
施工机械动态:	铲车一台				
施工部位 进度情况	1. CK组件串线MC4接头制作; 2. CK组件、整车车间组件安装; 3. 到货组件散料。				
检查发现的问题	1. 个别组件安装不到位。 2. 个别压块不到位。				
处理措施、意见、结果	1. 重新调整组件。 2. 重新调整压块, 中间不留空隙 3. 已整改				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇		总监签阅	徐光彦	