

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 2 日

天气: 多云转晴

星期: 三

气温: 21° -28°

工程名称: 鑫和阳常州光阳分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视组件安装进度，配合总包方并网，下午整理监理资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南 鸿泰 电力 建设 有限 公司	1、光阳车棚组件安装 2、屋面桥架封盖板 3、检修通道安装 4、防雷接地主网搭接
其 它 事 项	其余并网柜并网（光阳 102 因工厂原因未并网）	
本日现场监理人员		杨振宇
记录人:杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：