

监 理 日 志

工程名称:

日期	2015 年 4 月 21 日 星期四	气候	阴	气温	12-23℃
监理人员动态:	王兴明等,	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人数 11 人				
施工机械动态:	挖掘机一台				
施工进度情况	北车棚基础浇筑 2 孔, 南车棚浇筑 5 孔, 南车棚基础螺杆固定完成。				
检查发现的问题	旁站监理南车棚基础浇筑, 个别基础面积小花土, 监理人员逐一检查基坑, 清理完成后施工单位开始浇筑, 采用 C30 混凝土, 使用振动棒振捣, 浇筑过程符合规范要求。				
处理措施、意见、结果	检查车棚基坑, 清除泥土后浇筑。				
协调内容或其他	联系总监理工程师来现场, 但总监理工程师未能做分已建楼, 又与印(沟通), 参加明天下午 2 点开会, 以便更沟通总监理工程师。				
记录人	王兴明等,	总监签阅	徐耀生		

