

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 5 月 11 日 星期 六	气候	多云	气温	18-29℃
监理人员动态: 王 炜 洪			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 6 人					
施工机械动态: /					
施工部位进度情况	南车棚 C 型钢安装, 钢架喷漆。				
检查发现的问题	检查 C 型钢安装, 钢架喷漆。C 型钢与钢架接角处没有事先喷漆, 监理单位施工单位部令不合要求安装拆除。喷漆检查合格后再安装。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王 炜 洪	总监签阅	徐 耀 生		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月12日 星期一	气候	阴	气温	20-29
监理单位动态:	王知远		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	/				
施工部位 进度情况	车棚C型钢安装				
检查发现的问题	检查车棚C型钢, 要求固定C型钢架未镀锌处先刷漆再安装, 全部符合要求。 计划南车棚基础今日浇筑, 但未见施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王知远	总监签阅	徐耀生		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月13日 星期一		气候	阴	气温	17-27℃
监理单位动态:	王太华			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	15人					
施工机械动态:	—					
施工部位进度情况	车棚 C型钢安装, 基础二次浇筑。					
检查发现的问题	检查车棚 C型钢安装, 基本符合要求。检查车棚基础二次浇筑, 要求浇筑前清理基坑, 但浇筑时未在浇筑混凝土过程中使用振捣棒振捣, 而是采用人工振捣, 浇筑28个基础, 浇筑不符合规范要求, 监理与业主沟通明确不使用振捣棒, 不准施工。					
处理措施、意见、结果	车棚基础二次浇筑, 没有使用振捣棒, 不符合规范要求, 明天坚决杜绝。					
协调内容或其他						
记录人	王太华		总监签阅	徐耀生		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月14日星期二	气候	阴	气温	18~27℃
监理单位动态: 王知修			材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态: 13人					
施工机械动态: /					
施工部位 进度情况	车棚C型钢安装, 车棚基础二次浇筑。				
检查发现的问题	检查C型钢安装, 个别C型钢需要切割、逆理, 要求对切割面进行刷漆处理。 检查车棚基础二次浇筑, 发现施工单位没有使用振动棒振捣, 立即叫停施工。接通电源使用振动棒后继续施工。 检查充电桩位置设置, 纠正施工人员错误浇筑方法。				
处理措施、意见、结果	总包对现场管理不到位, 施工中存在问题不及时处理, 要求总包现场办公。				
协调内容或其他					
记录人	王知修	总监签阅	徐耀生		

