

# 监 理 日 志

工程名称:

|              |                                                                                                              |                 |     |    |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|--------|
| 日期           | 2019 年 4 月 16 日 星期三                                                                                          | 气候              | 小雨  | 气温 | 13-19℃ |
| 监理人员动态:      | 王兴河、徐耀生、唐列、朱卫俊                                                                                               | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |        |
| 施工方人员动态:     | 施工人员 11 人、管理人员 1 人                                                                                           |                 |     |    |        |
| 施工机械动态:      | 小挖机 1 台                                                                                                      |                 |     |    |        |
| 施工部位<br>进度情况 | 车棚基坑开挖、钢筋绑扎                                                                                                  |                 |     |    |        |
| 检查发现的问题      | <p>检查基坑尺寸符合设计要求。</p> <p>检查钢筋绑扎符合设计要求。</p> <p>车棚基坑有 8 处地下室有管道设施, 监理人员与业主现场沟通。监理要求: 设计人员对地下室管道设施之基坑进行设计交底。</p> |                 |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果   | <p>明天设计单位人员来项目现场, 就车棚土建方面问题进行图纸设计交底。</p>                                                                     |                 |     |    |        |
| 协调内容或其他      | <p>协调设计明天上午 10 点现场因车棚土建交底。</p>                                                                               |                 |     |    |        |
| 记录人          | 王兴河                                                                                                          | 总监签阅            | 徐耀生 |    |        |

