

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 5 月 15 日 星期三	气候	阴	气温	19-24℃
监理单位动态:	王光河		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	振动棒一台				
施工部位 进度情况	车棚基础二次浇筑。				
检查发现的问题	检查车棚基础二次浇筑,采用C30混凝土,浇筑68个,浇筑前基坑清理干净使用振动棒振捣,浇筑过程符合规范要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王光河	总监签阅	徐元生		



监 理 日 志

工程名称:		气候	11/19	气温	19-24℃
日期	2019年5月6日 星期四		材料进场、取样见证、合格情况:		
监理单位动态: 王 知 识、					
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态: 振动棒一台。					
施工部位 进度情况	车棚基础浇筑, 充电桩基础浇筑。 C型钢安装。				
检查发现的问题	检查C型钢拉筋安装, 符合设计要求。 检查车棚基础二次浇筑, 采用C30混凝土, 使用振动棒振捣, 浇筑过程符合规范要求。 检查充电桩基础浇筑, 采用C30混凝土, 复查尺寸符合设计图纸。				
处理措施、意见、结果	北车棚有4处曝杆外露, 与总包沟通后已割除。				
协调内容或其他					
记录人	王 知 识		总监签阅	徐 瑞 生	



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月17日 星期五	气候	阴	气温	20-25℃
监理单位动态:	王知学,	材料进场、取样见证、合格情况: 补充C型钢进场			
施工方人员动态:	4人。				
施工机械动态:	✓				
施工部位 进度情况	车棚C型钢安装				
检查发现的问题	检查车棚C型钢安装,由于图纸变更,部分C型钢需要连接,施工部位采用焊接连接,监理要求对C型钢满焊,去除焊缝及时刷防锈漆。				
处理措施、意见、结果	召开周例会,对本周工作进行总结,下周计划安排,对车棚路灯影响光伏发电,已要求立即拆除路灯。				
协调内容或其他					
记录人	王知学	总监签阅	徐耀生		

