

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月11日 星期四	气候	小雨 7-14℃	气温	7-14℃
监理人员动态: 王知明,			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 2人施工, 监理人员1人					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	车棚划线放样				
检查 发现的 问题	检查车棚划线放样尺寸与设计图纸相符。 检查施工人员没有佩戴安全帽。				
处理 措施、 意见、 结果	明天施工单位施工人员全部佩戴安全帽。				
协调 内容或 其他	与总包黄经理沟通项目开工准备工作, 现场察看车棚, 屋面分布位置情况。				
记录人	王知明	总监签阅	徐耀生		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月12日 星期五	气候	晴	气温	10-19°C
监理人员动态: 王知洪、 施工方人员动态: 施工人员4人, 管理人员1人 施工机械动态: 小挖机1台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	车棚基础, 挖坑施工。				
检查发现的问题	监理检查基础挖坑, 观感基础1200×1200×1200 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	与总包黄经理沟通, 要求进场钢筋必须经过有资质的第三方检测。基础坑浇筑混凝土必须做同样试块。 由于EPC合同未签, 项目手续未确定, 暂时施工资料 和监理资料未作要求。				
记录人	王知洪	总监签阅	徐耀生		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月13日星期六	气候	晴	气温	12-2°C
监理单位动态: 王知书	材料进场、取样见证、合格情况: 车棚基础、钢筋进场。				
施工方人员动态: 施工人员15人 钢筋人员1人					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	车棚基础挖坑, 钢筋绑扎。				
检查发现的问题	检查钢筋绑扎, 测量钢筋直径符合设计要求。 检查基坑下部有浮土存在, 要求施工单位派人清理。 询问施工单位对基坑浇筑方案时, 他的决定不浇筑层。监理单位不同意。				
处理措施、意见、结果	车棚基础坑下部浮土, 施工单位明天派人清理。 施工单位沈伟答应车棚基础坑先浇筑层后再浇筑混凝土。				
协调内容或其他	沈伟沟通决定每周五下午14时召开例会。				
记录人	王知书	总监签阅	徐继生		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月15日 星期一	气候	阴	气温	11-21°C
监理单位动态:	王兴利、徐耀生	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员8人,管理人员1人				
施工机械动态:	小挖机2台				
施工部位 进度情况	车棚基础:挖坑, 基坑清理浮土。				
检查发现的问题	检查基坑尺寸, 符合设计要求。 基坑清理浮土较干净, 符合要求。 个别施工人员安全帽放在现场, 不佩戴施工。				
处理措施、意见、结果	个别施工员经监理提醒后佩戴安全帽。				
协调内容或其他	与总包项目经理沟通, 现场需要设置办证。 已答应与光阳公司沟通中。				
记录人	王兴利	总监签阅	徐耀生		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 4 月 16 日 星期二	气候	小雨	气温	13-19℃
监理单位动态:	王兴强、徐耀生、唐剑、朱江文	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员 11 人、管理人员 1 人				
施工机械动态:	小挖机 1 台				
施工部位 进度情况	车棚基坑开挖、钢筋绑扎				
检查发现的问题	检查基坑尺寸符合设计要求。 检查钢筋绑扎符合设计要求。 车棚基坑有 8 处地下有管道设施, 监理人员与业主现场确认。监理单位: 设计人员对地下有管道设施之基坑进行设计交底。				
处理措施、意见、结果	明天设计单位人员来项目现场, 就车棚土建方面问题进行图纸设计交底。				
协调内容或其他	协调设计明天上午 10 点现场就车棚土建交底。				
记录人	王兴强	总监签阅	徐耀生		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月17日星期三	气候	晴	气温	15-26℃
监理单位动态:	王知明、徐耀生、朱卫俊、王立杰	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人数1人、总包2人				
施工机械动态:	小挖机2台				
施工部位 进度情况	车棚基坑 一次浇筑 30公分。				
检查发现的问题	检查车棚基坑钢筋绑扎、旁站基坑一次浇筑，浇筑基坑时有泥土掉入，要求施工人员在及时清理，部分基坑离电箱较远无法振捣，监理单位要求增加电源线长度，保证基坑浇筑全部振捣。				
处理措施、意见、结果	基坑有泥土掉入及时清理。 增加电源线长度，保证浇筑全部振捣。				
协调内容或其他	设计单位来现场与总包、监理单位，车棚建交底，部分土建图纸更改。				
记录人	王知明	总监签阅	徐耀生		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月18日星期四	气候	晴	气温	17-30℃
监理单位动态:	王大为、徐耀生、王立杰	材料进场、取样见证、合格情况: 车棚地基螺栓进场			
施工方人员动态:	施工员6人, 资料员1人				
施工机械动态:	小挖机一台				
施工部位 进度情况	南侧车棚基坑开挖, 北车棚基础螺栓固定。				
检查发现的问题	检查南侧车棚基坑开挖符合设计要求。 检查北车棚基础螺栓固定, 要求施工单位注意 基础螺栓标高, 联系光阳基建, 给出标高。				
处理措施、 意见、结果	车棚标高根据厂方(光阳)提供。				
协调内容 或其他	联系甲方明天来常州开例会, 没有时间来。 联系EPC明天开会把施工进度计划, 本周工作总结及 下周施工进度计划安排好。				
记录人	王大为	总监签阅	徐耀生		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月19日 星期 五	气候	晴	气温	16-26℃
监理人员动态: 王兴明,			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人数 13人					
施工机械动态: 小挖机一台。					
施工 部位 进度 情况	南车棚基坑开挖 10处。钢筋绑扎 12个。 北车棚基坑锚杆固定 40根。				
检查 发现 的 问题	检查南车棚基坑开挖, 钢筋绑扎符合设计图 纸要求; 检查北车棚基坑锚杆固定, 锚杆尺板锚杆 直径符合要求; 锚杆标高与设计不符, 与业主沟通已 更改。				
处理 措施 、 意见 、 结果	锚杆标高原图在±0以上, 现改为±0以下, 已 要求设计变更。				
协调 内容 或 其他	召开监理例会, 会后拿着厂已电缆埋管文 明情况, 确定施工方案。				
记录人	王兴明,	总监签阅	徐耀生		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 4 月 20 日 星期六	气候	晴	气温	17-24℃
监理人员动态:	王知修、王志成、徐耀生、唐剑	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员 6 人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	北平棚基坑螺杆固定。				
检查发现的问题	检查车棚基础: 螺杆固定, 未达到合图要求, 有基坑下有管道的开挖深度不够。监理要求: 按照设计要求施工。钢筋绑扎完后再固定螺杆。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	施工单位开工资料 没有提交, 电话联系已停止, 待完成开工资料审批。				
记录人	王知修	总监签阅	徐耀生		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 4 月 21 日 星期 日	气候	小雨	气温	18 ~ 24℃
监理人员动态: 王知修, 徐耀生, 王志成, 唐剑		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 3 人					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	北车棚同基础: 螺栓已封。				
检查 发现 的问 题	检查 北车棚 基础: 螺栓已封, 符合要求。				
处理 措施 、意 见、 结果					
协调 内容 或其 他	要求是现场每天 安全人员要到现场。				
记录人	王知修	总监签阅	徐耀生		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月22日 星期一	气候	小雨	气温	17-21℃
监理单位动态:	王顺波 王成 胡景 王立杰	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	马工人员4人				
施工机械动态:	无				
施工部位 施工进度情况	北车棚基础螺栓固定				
检查发现的问题	检查北车棚基础螺栓固定是否符合要求。上部有管线的基坑钢筋已完成,监理询问是否张伟,该设计变更是否完成。张伟答复正在走程序,该钢筋绑扎全部按变更施工。				
处理措施、意见、结果	要求施工方尽快把基坑设计变更方案确定,否则上述基坑钢筋等施工不符合要求。				
协调内容或其他	要求尽快完成开工报审,后续资料人员明天到现场沟通。				
记录人	张立	总监签阅	徐光生		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月23日星期二	气候	小雨	气温	19~25°C
监理人员动态:	王纪强		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工人员 13人。				
施工机械动态:	大挖机一台、小挖机2台。				
施工进度情况	北车棚基础浇筑68孔, 北车棚基坑边坡加固。 南车棚基础垫层浇筑50孔。				
检查发现的问题	旁站北车棚基础浇筑, 采用C30混凝土, 用 振动泵振捣, 整个浇筑过程符合规范要求。 检查北车棚基坑边坡材料加固符合要求。 检查南车棚基础垫层浇筑符合要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	EPC项目经理答应资料员来项目沟通并资料 报审事宜, 但监理人员未见有资料来项目。				
记录人	王纪强	总监签阅	徐光耀		



监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月24日星期三	气候	阴	气温	16-24
监理人员动态: 王兴明 施工方人员动态: 施工人数 12 人 施工机械动态: 大挖机一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	北车棚基础浇筑62孔, 南车棚基础螺杆固定。				
检查发现的问题	检查南车棚基础螺杆固定, 要求施工单位注意螺杆标高。旁站监理北车棚基础浇筑, 采用C30混凝土, 使用振动棒振捣, 整个浇筑过程符合规范要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	联系BPC沟通资料事宜, 但资料未齐, 又延迟到明天上午。				
记录人	王兴明	总监签阅	徐耀生		

