

监 理 日 志

工程名称: 汕头市抗泰金明精制1.53MW分布式光伏发电项目

日期	2019年5月3日 星期五	气候	晴	气温	21-26℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	施工机械与设备运转正常				
施工部位进度情况	垃圾清理路面破碎90% 开始整改爬梯完成50%				
检查发现的问题	电缆穿管路面(砼)未及时浇水养护.				
处理措施、意见、结果	令其即进行养护. 每天养护5次, 养护一周时间				
协调内容或其他	 监理报审资料移交业主预审, 个别问题及时整改 施工现场已设置警示标志, 动火区放置灭火器.				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		