

监 理 日 志

工程名称: 汕头市机壳金明精机 1.53MW 光伏发电项目

日期	2019年5月4日星期六	气候	阴	气温	20-26℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 接地扁铁镀锌层检测 不合格。			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	施工机械工设备运转正常				
施工部位进度情况	电缆沟开挖完成85%; 爬梯焊接完成, 防护立柱焊接完成50%. 砼路面破碑完成。				
检查发现的问题	1. 检查发现接地扁铁镀锌层厚度不符合要求, 个别扁铁个别点无镀锌层. 2. 电缆沟深度不符合要求.				
处理措施、意见、结果	1. 已下通知单要求其整改或返厂处理. 2. 令其施工队对电缆沟加深.				
协调内容或其他	协助施工单位修复损坏的水管.				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		