

监 理 日 志

工程名称: 汕头市榕泰金明精机1.53MW分布式光伏发电项目

日期	2019年5月7日 星期二	气候	阴雨	气温	18-22℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	施工机械工具设备运转正常				
施工部位进度情况	桥架支架焊接完成, 电缆穿管埋设完成80%, 垃圾清理完成.				
检查发现的问题	巡检埋管回填土发现未夯实回填土..				
处理措施、意见、结果	即找施工管理人员整改, 安排明天采取水振法进行整改..				
协调内容或其他	 业至昨天回东莞, 厂门口通知路面存放物品在29日回寮展前清理掉.				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		