

监 理 日 志

工程名称: 沁阳市太金明精机1.53MW分布式光伏发电项目

日期	2019年5月12日 星期日	气候	晴	气温	22-29℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态: 施工机械工具设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况: 桥架退场		
施工部位进度情况: 50#厂房敷设电缆完成30%。					
检查发现的问题	检查电缆敷设起止数据, 及电缆敷设记录。 检查电缆井四周防护警示标示情况。				
处理措施、意见、结果	1. 电缆敷设令其及时记录并保留。 2. 电缆井四周及时防护好, 并安置明显警示标示。 				
协调内容或其他	与业主一起检查桥架装车数量。				
记录人	李月光		总监签阅	刘士发	