

监 理 日 志

工程名称: 汕头市松泰金明机电153MW炉内式发电项目

日期	2019年5月16日星期四	气候	多云	气温	27-33℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	施工机械工组设备运转正常。				
施工进度情况	C厂房屋顶防护完成50%, 放样完成, 绿化带恢复完成80%; 电缆井盖制作完成45%.				
检查发现的问题	1. 巡检放样发现, 定位尺寸, 相差10公分. 2. C厂房东南侧防雨面积大, (锈迹历数).				
处理措施、意见、结果	1. 3C报业主因是北边口头警告, 按图施工. 2. 已通知施工队安排防雨工作.				
协调内容或其他	厂家同意使用昨天进场苗木.				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发.		