

监 理 日 志

工程名称: 汕头市松泰金明精制153MW光伏发电项目

日期	2019年5月18日 星期六	气候	晴	气温	27-34℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态: 施工机械工属设备运转正常		材料进场、取样见证、合格情况: 支架进场, 逆变器进场 返厂桥架进场			
施工部位进度情况	汇流箱、格栅板吊装完成, 支架吊装完成90%。				
检查发现的问题	1、巡检发现厂房吊装格栅板时防护不到位。 2、桥架返厂镀锌后检测还是达不到要求, 并且目测有的桥架直接修补返回。				
处理措施、意见、结果	1、立即令施工人员进行吊装区域进行防护。 2、建议业主要令其桥架厂家自带设备来现场检测他们产品, 负责不要怀疑我们检测结果, 我们没有义务去厂家进行检测。或现场采样进行第三方检测。				
协调内容或其他	进行第三方检测。 支架进场检查, 导轨几何尺寸符合设计要求。				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		