

监 理 日 志

工程名称: 双夹市杭泰金明精机153MW分布式光伏发电项目.

日期	2019年5月19日 星期日	气候	多云	气温	28-34℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态: 施工机械工具设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况: C厂房立面桥架安装、E厂房夹具试安装完成40%。					
检查发现的问题	1. 进场夹具做拉拔实验, 达不到图纸要求。 2. 巡检发现直立夹具安装与互楞不吻合。 3. C厂房全安通道检查发现第一个最后一个转向平台处有空洞;				
处理措施、意见、结果	1. 夹具拉拔测试数据已反馈设计单位。 2. 夹具与互楞不吻合已汇报业主, 积极协商解决办法。 3. 已通知施工单位整改, 两天后安全考核。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		