

监 理 日 志

工程名称: 汕头市抗泰金明精机1.53MW分布式光伏发电项目

日期	2019年5月20日 星期一	气候	中雨	气温	23-32℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 11人 施工机械动态: 施工机械及设备运转正常		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工部位进度情况	吊装配件材料, 各厂房及时分散。C厂房处安装桥架完成				
检查发现的问题	菱形夹具再次做拉拔测试结果为65.86kN 公斤, 				
处理措施、意见、结果	测试数据反馈设计及厂家, 由厂家发配件增加拉拔力。(胶条类)				
协调内容或其他					
记录人	陈建光		总监签阅	刘士发	