

监 理 日 志

工程名称: 弘头吊航泰金明精机1.53MW分布式光伏项目.

日期	2019年5月22日 星期三	气候	晴	气温	25-28℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 11人					
施工机械动态: 施工机械工器具设备运转正常.					
施工部位进度情况	A、D厂房桥架支架安装, 桥架连接完成60%.				
检查发现的问题	1. 巡检发现A厂房爬梯与女儿墙未固定。 2. 夹具厂家来人一起做菱形夹具测试。				
处理措施、意见、结果	1. 通知施工单位安排人员进行整改。 2. 测试结果D厂房夹具垫2.0mm铝条, 安装夹具与直立夹具朝向相反时达到100公斤(拉拔力), A、C、E厂房安装夹具与直立夹具朝向相反时不用垫铝条也达到100公斤以上, 设计技术部门同意按此安装施工。				
协调内容或其他	参加工程监理例会				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		