

监 理 日 志

工程名称: 汕头市泰金明精机1.53MW分布式光伏发电项目

日期	2019年5月25日星期六	气候	阴	气温	24-29℃
监理单位动态:	1/1	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	11/1				
施工机械动态:	施工机械工设备运转正常				
施工部位进度情况	D厂房安装逆变器汇流箱完成, C厂房安装汇流箱完成50%, 防磨完成50%左右, 焊接并网柜底座完成				
检查发现的问题	1、巡检发现D厂房东北角屋面随陷, 2、C厂房北侧未做防护围栏安排人员施工。				
处理措施、意见、结果	1、即找管理人员停止此处屋面施工, 并做警示。 2、即停止C厂房北侧人员施工, 做防护围栏后施工。				
协调内容或其他	下安全隐患整改工作联系单1份。				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		