

监 理 日 志

工程名称: 汕头市抗泰金明桥机153MW炉内脱硫发电项目

日期	2019年5月28日星期三	气候	中雨	气温	25-30℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场 外观合格 并网柜进场 证件齐全			
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:	机械理设备运转正常				
施工部位进度情况	上午D厂房支架安装及屋面修补, C厂逆变器安装完成80%, 进厂设备卸货完成。				
检查发现的问题	1、巡检发现D厂房踢脚处整改不到位。 2、天气变化无常, 并网柜未及时进入配电室。				
处理措施、意见、结果	1、踢脚处修改不到位处继续进行整改打胶 2、催促施工单位增加人员, 动用机械尽快使并网柜进入配电室。				
协调内容或其他	下午因雨未施工, 机械卸货完成。				
记录人	李健光		总监签阅	刘士发	