

# 监 理 日 志

工程名称: 34 英市林泰金明精机 1.53MW 分布式光伏发电项目

|                     |                                                                               |                          |      |     |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----|--------|
| 日期                  | 2019 年 5 月 31 日 星期 五                                                          | 气候                       | 多云   | 气温  | 24-30℃ |
| 监理人员动态: 1 人         |                                                                               | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |      |     |        |
| 施工方人员动态: 12 人       |                                                                               |                          |      |     |        |
| 施工机械动态: 施工机械 设备运转正常 |                                                                               |                          |      |     |        |
| 施工部位进度情况            | D 厂房电缆敷设完成, E 厂房电缆敷设, 箱变安装完成<br>C 厂房北侧箱变处桥架安装完成, A、C 厂房电缆测量                   |                          |      |     |        |
| 检查发现的问题             | 1、巡检发现 C 厂房北侧安全通道平台外孔洞。<br>2、交流电缆实测与施工基本相符, 即令其减去 3 米。(增加余量 4 米) 余量为 2.5 米左右。 |                          |      |     |        |
| 处理措施、意见、结果          | 1、即令其安全管理人员, 安排施工人员进行整改完成。                                                    |                          |      |     |        |
| 协调内容或其他             | 已联系总部资料检查人员上午完成离场, 我方资料无问题, 即整理带回。                                            |                          |      |     |        |
| 记录人                 | 黎建光                                                                           |                          | 总监签阅 | 刘士发 |        |